



RAPPORT FINAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

"ECLAT DE VERT" CONST 88 LOG (4 BATS)

2 RUE DES DEUX BOIS
76130 MONT SAINT AIGNAN

AKERY'S PROMOTION

Chargé(e) d'affaire
Anis BOUNENNI

N° d'affaire	Date rapport	Chrono affaire
010761100156	01/02/2016	25

Sommaire

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	3
1.1 Affaire	3
1.2 Maîtrise d'ouvrage	3
1.3 Maîtrise d'œuvre	3
1.4 Mission(s) de contrôle technique retenue(s) par le Maître d'Ouvrage	4
2. RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS	5
2.1 Description sommaire de l'opération	5
2.2 Constitution et Classements	5
3. MISSION(S) VISÉE(S) PAR LE PRÉSENT RAPPORT	6
4. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS ÉMIS PAR QUALICONSULT	7
4.1 En phase de conception	7
4.2 En phase d'examen des documents d'exécution	7
4.3 En phase de contrôles sur chantier	7
4.4 En phase de réception	7
5. LISTE RÉCAPITULATIVE DES AVIS DÉFAVORABLES NON LEVÉS	8
6. LIMITE DES AVIS ÉMIS PAR QUALICONSULT DANS LE CADRE DE TRAVAUX NON TERMINÉS	10

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Affaire

Désignation	"ECLAT DE VERT" CONST 88 LOG (4 BATS)				
Adresse	2 RUE DES DEUX BOIS 76130 MONT SAINT AIGNAN				
Montant prévu des travaux (HT)	7534800.0 €	Date prévisionnelle de début de chantier		Durée prévisionnelle de chantier	
Permis de construire		N°		En attente	☒
Montant définitif des travaux (HT)	NC	Date réglementaire d'ouverture de chantier		Durée réelle des travaux	

Convention ou marché de Contrôle Technique signé(e) le :

Rapport initial de Contrôle Technique établi le :

Pré-rapport final de Contrôle Technique établi le : 25/08/2015

Date de la dernière visite de chantier : 16/12/2015

Réception des travaux : ☐ Oui ☒ Non

Travaux non terminés : ☒ Oui ☐ Non

1.2 Maîtrise d'ouvrage

	Coordonnées	Diffusion
Maître d'Ouvrage	AKERYs PROMOTION - M. DEPLANQUES 2 place de l'Equerre BP 90224 BAT OSLO 94528 RUNGIS CEDEX Email : vincent.deplanques@akerys.fr	Oui

1.3 Maîtrise d'œuvre

	Coordonnées	Diffusion
Maître d'Œuvre Exécution	LIOREL 76130 MONT ST AIGNAN Email : liorel.bruno@wanadoo.fr	Oui

1.4 Mission(s) de contrôle technique retenue(s) par le Maître d'Ouvrage

☐	L	Solidité des ouvrages et équipement indissociables
☒	LP	Solidité des ouvrages et équipement dissociables et indissociables (L+PI)
☒	PV	Récolement des procès verbaux d'essais d'installations
☐	PS	Sécurité des personnes en cas de séisme
☐	LE	Solidité des existants
☒	AV	Stabilité des avoisinants
☒	SH	Sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation
☐	SEI	Sécurité des personnes dans les ERP-IGH
☐	STI	Sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et industriels
☒	TH	Isolation thermique et économies d'énergie
☒	PHH	Isolation acoustique des bâtiments d'habitation
☐	PHA	Isolation acoustique des bâtiments autres que habitation
☒	F	Fonctionnement des installations
☒	HAND	Accessibilité des handicapés
☒	BRD	Transports des brancards
☐	GTB	Gestion technique du bâtiment
☐	HYSH	Hygiène et santé dans les bâtiments d'habitation
☐	HYSA	Hygiène et santé autres que habitation
☐	AVdemo	Solidité des avoisinants dans le cas d'existant démolis
☐	LVRD	Solidité relative aux VRD
☐	ENV	Environnement - ICPE (complément mission S)
☐	RNT	Sécurité vis-à-vis des risques naturels et technologiques

2. RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

2.1 Description sommaire de l'opération

"ECLAT DE VERT" CONST 88 LOG (4 BATS)
2 RUE DES DEUX BOIS

2.2 Constitution et Classements

Bâtiment(s) d'Habitation

Identification	Nombre de logements	Famille	Parking	Foyer	Chauffage collectif
HABITATION	88	3b	☐	☐	☐

3. MISSION(S) VISÉE(S) PAR LE PRÉSENT RAPPORT

- Le présent rapport ne traite que de la ou des mission(s) de contrôle technique souscrite(s) par le Maître de l'Ouvrage et entrant dans le champ d'application de la norme NF P 03-100
- A contrario, il ne traite pas d'autres missions non visées par la norme telles que :
 - la vérification des installations électriques avant mise sous tension en vue de la délivrance de l'attestation de conformité par le CONSUEL ;
 - la vérification initiale des installations électriques imposée par décret du Ministère du Travail ;
 - toute mission de vérification exhaustive donnant lieu à attestation finale,
 - toute mission d'audit ou de diagnostic
- Si le Maître de l'Ouvrage a souscrit une ou plusieurs des missions précédentes avec le GROUPE QUALICONSULT, c'est au titre de contrats distincts de celui de contrôle technique.

4. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS ÉMIS PAR QUALICONSULT

4.1 En phase de conception

4.2 En phase d'examen des documents d'exécution

Le tableau ci-dessous récapitule les derniers envois de bordereaux d'examen de documents diffusés en cours de chantier :

Corps d'état	N° dernier envoi	Date dernier envoi
Etanchéité des toitures	1	10/02/2015
Façades	1	26/10/2014
Gros Oeuvre Maçonnerie	5	21/07/2014
Menuiseries extérieures Vitrierie	1	25/07/2013

4.3 En phase de contrôles sur chantier

Le tableau ci-dessous récapitule les compte-rendus de chantier relatifs à chacun des corps d'état :

Corps d'état	Compte-rendu(s)
Architecte	n°12
Chapes	n°4 n°6
Chauffage Ventilation Plomberie Climatisation	n°6 n°7 n°12
Etanchéité	n°5 n°6
Gros Oeuvre Maçonnerie	n°1 n°2 n°3 n°4 n°14
Maître d'oeuvre	n°11
Maître d'Ouvrage	n°13
Plâtrerie	n°4
Serrurerie	n°8 n°9 n°10 n°12 n°13
Sols souples	n°12 n°13

4.4 En phase de réception

Pré-RFCT en date du : 25/08/2015

5. LISTE RÉCAPITULATIVE DES AVIS DÉFAVORABLES NON LEVÉS

La liste ci-après récapitule les avis défavorables éventuels émis par QUALICONSULT depuis la phase conception, et qui n'ont pas reçu de réponse satisfaisante ;

Visites

Architecte

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS DÉFAVORABLE
ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS HABITATION	
Localisation : BATIMENT C	
DESENFUMAGE	Veuillez nous transmettre l'attestation du bon fonctionnement des désenfumages (escaliers et circulations).

Chauffage Ventilation Plomberie Climatisation

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS DÉFAVORABLE
ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS HABITATION	
Localisation : BATIMENT C	
RECEVEURS DE DOUCHES	Les receveurs de douches sont installés avec un ressaut supérieur à 2 cm : NON CONFORME. Veuillez respecter le CCTP et le rapport initial en installant des receveurs de douche extra-plat de type accessible handicapé.

Gros Oeuvre Maçonnerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS DÉFAVORABLE
SUPERSTRUCTURES	
FISSURES	Suite à notre visite de ce jour, nous constatons la présence des fissures verticales sur les murs intérieurs (exemple logements B43, B52,B60) et des fissures aux plafonds (exemple logements A19, B28,B43, B52,B60). Veuillez nous transmettre une proposition de reprise à réaliser par l'entreprise pour avis.

Maître d'Ouvrage

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS DÉFAVORABLE
ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS HABITATION	
ASCENSEUR	Veuillez nous transmettre le certificat de conformité CE de l'ascenseur.

Serrurerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS DÉFAVORABLE
---------------------------	----------------------------



QUALICONSULT

"ECLAT DE VERT" CONST 88 LOG (4 BATS) - 010761100156

LP + SH + PHH + TH + HAND + BRD + F + AV + PV

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS DÉFAVORABLE
ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS HABITATION	
GARDE CORPS ESCALIER EXTERIEUR	- Le garde corps est mal fixé, veuillez reprendre les fixations.
HANDICAPE	- Veuillez rajouter la signalétique escalier sur les portes du bâtiment A. - la main courante à prolonger de l'escalier extérieur - contraste visuel et tactile des nez de marche et contraste visuel des première et dernière contre-marche ainsi que des bandes podotactiles des escaliers des parties communes ramenant au parking en sous sol.
Localisation : BATIMENT C	
ESCALIERS EXTERIEURS	- Garde corps à relever et à refixer pour avoir une hauteur minimale de 100 cm par rapport au sol fini. - Dalles podotactiles à poser en haut de l'escalier. - Contraste visuel et tactile des nez de marches - Contraste visuel de la première et la dernière contre-marche. - Main courante de deux cotés.

6. LIMITE DES AVIS ÉMIS PAR QUALICONSULT DANS LE CADRE DE TRAVAUX NON TERMINÉS

Le présent rapport de fin de contrôle technique intervient alors que les travaux entrant dans le champ de la mission confiée à QUALICONSULT ne sont pas terminés.

Le dernier compte-rendu établi par le Maître d'Oeuvre à la date du présent rapport rend compte de l'avancement réel du chantier.

Toutefois, QUALICONSULT rappelle ci-après la liste des principaux travaux non terminés pour lesquels :

- Ses avis suspendus antérieurs ont été transformés en avis défavorables ;
- Et/ou elle n'a pu émettre d'avis à ce jour :

NEANT

Le Maître de l'Ouvrage informera QUALICONSULT de la date à laquelle les travaux précédents seront terminés afin qu'un rapport portant sur l'intégralité des ouvrages et équipements soumis au contrôle puisse être établi.

Rappel : En application des articles 4.2.2 et 4.2.5.2 de la norme NF P 03-100, QUALICONSULT rappelle que sa mission prend fin à la remise de son rapport final de contrôle technique établi avant la réception des travaux.