

B. LIOREL

86 Boulevard Siegfried
76130 Mont Saint Aignan

☎ 02.35.76.92.64

☎ 02 35 75 83 77

☎ 06.06.53.08.89

✉ liorel.bruno@wanadoo.fr



Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Maîtrise d'Oeuvre
O.P.C.

**AKERYS PROMOTION****« Résidence Eclat de Vert »**

88 Logements

2 Rue des deux bois

76130 MONT SAINT AIGNAN

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DE CHANTIER DU 27 Juin 2013 – N°05

Téléphone chantier :

PC N°

DESIGNATION	ORGANISME	REPRESENTANT	TEL FAX	PRES.	ABS	CONV. PROCH RV	DIFF
M. D'OUVRAGE	AKERYS PROMOTION	M. DEPLANQUES Vincent.deplanques@akerys.fr	03.28.16.31.74 F.03.28.16.06.89 06.11.98.84.27			Invité	X
ARCHITECTE	ARCHITHEOS	M. LAMY lamy.emmanuel@orange.fr	01.42.27.69.93 F. 01.42.27.63.60	X			X
M. D'ŒUVRE EXECUTION	B. LIOREL	B. LIOREL Liorel.bruno@wanadoo.fr	02.35.76.92.64 F.02.35.75.83.77 06.06.53.08.89	X		X	X
BET VRD	SODEREF	Mme CROCOMO M. ANNE Christian calvados@soderef-dev.fr	02.31.23.70.96 F. 02.31.23.70.83 06.22.67.36.78				X
BUREAU DE CONTRÔLE	QUALICONULT	anis.bounenni@qualiconsult.fr	02.35.12.26.74 F.02.35.02.19.12 06.07.21.25.18			X	X
COORDINATEUR SPS	EXELL SECURITE	M. MESSEANT Joachim Joachim.messeant@akerys.fr	03.28.55.39.80 F. 03.28.55.89 06.72.51.00.69			X	X
BET STRUCTURE	SICRE	f.kuentz@bet-sicre.fr accueil@bet-sicre.fr	02.35.61.43.43 F. 02.35.61.72.07				X
PROCHAIN RENDEZ-VOUS Jeudi 04 Juillet 2013 à 9 h00 sur SITE							

Sans remise en cause écrite du libellé du présent PV, celui-ci sera considéré contractuel dans les 7 jours suivant la date de rédaction signée par le Maître d'œuvre.

PV N° 05 ECLAT DE VERT

DESIGNATION	ORGANISME	REPRESENTANT	Tél fax	Prés.	Abs	Conv. Proch RV	Diff
TERRASSEMENTS GENERAUX	MARELLE	M. MARELLE info@ets-marelle.com	02.35.56.95.20 F. 02.35.56.07.68 06.12.23.38.84			X	X
GROS ŒUVRE	T2C	M. TAMARELLE phtamarelle-t2c@wanadoo.fr	02.32.86.80.80 F. 02.32.86.80.81 06.29.28.12.17	X		X	X
ETANCHEITE	LB ETANCHEITE	M. BAYEUX lbayeux@sfr.fr	06.17.31.19.12		Exc	X	X
MENUISERIES EXTERIEURES PVC INTERIEURES BOIS CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS	MENUISERIE DEVILLOISE	M. RAPHALEN devilloise@wanadoo.fr	02.35.74.35.86 F 02.35.75.26.56		Exc	X	X
METALLERIE	METALBAT	M . DAVID gaetan.david@metalbat.fr	03.28.43.56.16 F. 03.28.43.57.78 06.61.12.63.25			X	X
RAVALEMENT							
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VMC	SATEB	M. LECONTE yannaert@wanadoo.fr rouen@sateb.net	02.35.72.69.21 F. 02.35.63.03.85	X		X	X
ELECTRICITE	GEP	ge.poinssonnet@wanadoo.fr	02.35.79.03.37 F. 02.35.80.70.46	X		X	X
REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS	OR CARRELAGE	M. BERNARD orcarrelage@hotmail.fr	03.20.24.27.36 F 03.20.24.27.36 06.69.01.04.09				X
SOLS SOUPLES	PARQUETEURS DE FRANCE	v.moretti@parqueteurs-de-france.fr	02.31.82.91.26 F 02.31.83.16.59				X
PEINTURE							
ASCENSEURS	THYSSENKRUPP	M . CHABOUSSIE alain.chaboussie@thyssenkrupp.com	02.32.66.66.68 F 02.32.66.66.69 06.11.41.19.48				X
VRD	SLTM	M. MICHELLAND sltm.michelland@orange.fr	02.35.34.66.47 F 02.35.76.25.14			X	X
PROCHAIN RENDEZ-VOUS Jeudi 04 Juillet 2013 à 9 h00 sur SITE							

Sans remise en cause écrite du libellé du présent PV, celui-ci sera considéré contractuel dans les 7 jours suivant la date de rédaction signée par le Maître d'œuvre.

PV N° 05 ECLAT DE VERT

	Qui	Prévu quand	Réalisé quand
1.3 MAITRE D'ŒUVRE EXECUTION	B. LIOREL		
- Synthèse aménagement pièces d'eau à faire avec architecte - Préparer maquette panneau de chantier (en attente modèle AKERYS) - Produire calendrier des études (en attente dossier marché) - Préparer planning TCE - Réunion concessionnaires à Organiser - Mise au point gaines palières : - Bât. A (24 lots) : - Gaz dito plan - Eau largeur 50 à la place des SG - SG largeur 60 à la place FT - EDF largeur 73 - FT largeur 50 à la place Eau - Bât B (42 lots) : - Gaz largeur 70 - EDF largeur 116 - SG largeur 60 à la place FT - Eau largeur 60 à la place SG - FT largeur 50 - Adaptation des gaines à finaliser avec l'architecte - Bât C (22 lots) : - Gaz à la place des SG, largeur 50 - Eau à la place gaz contre escalier - EDF largeur 73 - SG largeur 60 à la place FT - FT largeur 50 à la place eau - Gaine gaz à créer au 4^{ème} étage (angle cuisine du Lot 4.1) - Viser plans implantation radiateurs SATEB	GEP SATEB BL	27.06.13 P.EXE P.EXE P.EXE P.EXE 23.05.2013	27.06.13 En cours
1.4 CONCESSIONNAIRES / VRD	B. LIOREL		
Réunion concessionnaires à organiser	B.L		
II. BUREAU DE CONTROLE	QUALICONSULT		
Désenfumage cage B ; formuler avis sur proposition MOE (cf schéma annexé au CR) - Relecture rapport initial à faire avec MOE		URGENT	Rappel
III. COORDINATION SPS	EXELL SECURITE		
- Faire inspection commune avec entreprise T2C - Organiser inspection commune avec entreprises MARELLE, T2C, SATEB et GEP - Toutes les entreprises doivent prendre contact avec Monsieur CEYTE, CSPS, pour la visite d'inspection commune et ensuite fournir leur PPSPS	TCE	04.07.13 P.EXE	
IV. ADMINISTRATIF			
4.1 INTERVENANTS			
Liste des intervenants jointe au présent CR	TCE	P.INFO	
4.2 OS/MARCHE DE TRAVAUX	TCE		
Marchés en cours de préparation			
4.3 REUNION DE CHANTIER	TCE		
Réunion de chantier : Jeudi à 9 heures à partir du 04 juillet	TCE	P.INFO	

PV N° 05 ECLAT DE VERT

	Qui	Prévu quand	Réalisé quand
• 4.4 SOUS-TRAITANCE	TCE		
• le MOE rappelle aux entreprises qui envisageraient de sous traiter partie de leurs prestations qu'elles doivent impérativement faire une demande d'agrément de leur sous traitant dans les conditions fixées au CCAP. Par ailleurs, le sous traitant devra communiquer son PPSPS au CSPS avant toute intervention.	TCE	P. INFO	
• 4.5 SITUATIONS DE TRAVAUX	TCE		
• Les situations doivent être remises à l'architecte pour le 20 du mois en 5 exemplaires (signature en bleu) et intitulé à AKERYS PROMOTION		P.INFO	
• Présentation des situations sur la base des DPGF en rappelant les quantités prévues, les quantités cumulées exécutées à M-1, les quantités exécutées du mois M et les quantités exécutées cumulées.		P. INFO	
• 4.6. DELAIS	TCE		
• Date effet O.S : 30.04.2013		PM	
• Délai global d'exécution : 22 Mois compris congés et période de préparation		P.INFO	
• Livraison : 28/02/2015		P.INFO	
• 4.7 PLANNING			
• Le pilote établira un calendrier des études qui sera diffusé à tous les intervenants	B.L	PM	
• Le pilote demande aux entreprises de lui communiquer leurs délais d'exécution pour établissement du calendrier général TCE, ces délais devront être compatibles avec ceux indiqués au planning enveloppe du marché de travaux	TCE		
• 4.8 DIFFUSION DOCUMENTS	TCE		
• Les plans de réservations seront communiqués aux MOE, BC et entreprises concernées : • 2 exemplaires à l'entreprise T2C • 1 exemplaire BET SICRE • 2 exemplaires au Cabinet LIOREL		P. INFO	
• Les plans d'exécution des Ouvrages seront produits en 4 exemplaires avec diffusion suivante : • 2 exemplaires au MOE (1 pour retour visa) • 1 exemplaire au bureau de contrôle, QUALICONULT • 1 exemplaire aux entreprises concernées		P.INFO	
• Chaque envoi de documents sera accompagné de la nomenclature des documents avec indication de la diffusion, numérotation, et indice des documents ; copie systématique au pilote.		P. INFO	
• Les visas et/ou les observations devront être formulés dans un délai maximum d'une semaine		P. INFO	
• 4.9 COMPTE PRORATA	TCE		
• Forfaitisé à 1 ;5 % HT ; retenue sur situations mensuelles		P.INFO	
V. OBSERVATIONS PARTICULIERES			
5.1 TCE	TCE		
• Communiquer vos délais d'exécution au cabinet LIOREL			
• BET STRUCTURE de l'entreprise T2C : SICRE 25 rue R. ARON 76130 Mont Saint Aignan 02.35.61.43.43 – 02.35.61.72.07			

	Qui	Prévu quand	Réalisé quand
5.2 TERRASSEMENTS GENERAUX	MARELLE		
Observations visite chantier : - Afficher sur clôture chantier les panneaux réglementaires - Niveaux des plateformes à finaliser par MOE Avancement au 27.06.13 : - Terrassements 1^{ère} phase A et B : 98 % Prévisions d'interventions : - solde terrassements généraux (mise à niveaux plateformes A et B)	BL	Immédiat 13.06.13	Rappel Fait
		28.06.13	
5.3 GROS ŒUVRE	T2C		
- Aménagement voirie sur dalle parking : - Accord MOE sur proposition SICRE de créer une noue centrale sur la voirie ; épaisseur minimum du complexe étanchéité/structure de voirie 18 cm – Dalle à réaliser avec pente de 1,5 % - Pente en long de la voirie ; accord MOE pour démarrer la pente en limite de propriété et non au droit de la barrière (incidence sur implantation des places PMR à finaliser par MOE) - Niveaux RDC et hauteur sous dalle - Accord MOE pour caler les niveaux des RDC à + 14 cm des niveaux indiqués sur les plans architecte (épaisseur chape thermique) - Hauteur sous dalle à RDC amenée de 255 à 245 (à valider par MO) - Aménagement parking sous-sol - Accord MOE sur adaptation proposée par SICRE - Réservations à prendre en compte pour les chapes : - RDC chape thermique : 14 cm - Etages : 6 cm - Plan fondations et sous-sol à produire pour le 6 juin Communiquer au MOE vos délais d'exécution - Nature des planchers à préciser ; prédalles (fournisseur à préciser) - Prendre contact avec le CSPS pour organiser l'inspection commune (contact pris ce jour le 27/06) Prévisions d'interventions : - Montage grue 4 et 5 juillet (contrôle le 08) - Démarrage fondations A et B le 08 juillet		P.EXE 06.06.13 23.05.13 16.05.13 P.EXE	 En cours Rappel Rappel En cours
5.4 ETANCHEITE	LBE		
• Produire coupes types et repérage		27.06.13	Rappel
5.5 MENUISERIES EXTERIEURES PVC	MENUISERIE DEVILLOISE		
• Produire coupes types sur seuils et appuis		27.06.13	Rappel
5.6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS	MENUISERIE DEVILLOISE		
• Mise au point huisserie banchée à faire avec T2C pour commande (en attente plans béton) voile épaisseur 18 cm		27.06.13	En cours
5.7 CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFOND	MENUISERIE DEVILLOISE		
• Produire vos plans de réservations		27.06.13	Rappel
5.8 METALLERIE	METALBAT		
• Prévoir VB dans porte du parking		P.EXE	
• Produire réservations (sous-sol en priorité)		13.06.13	RAPPEL
5.9 RAVALEMENT			
•			

PV N° 05 ECLAT DE VERT

	Qui	Prévu quand	Réalisé quand
5.10 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - WMC	SATEB		
- Produire réservations (sous-sol en priorité) - Gaines palières ; plans modifiés par architecte		13.06.13 P. INFO	En cours
5.11 ELECTRICITE	GEP		
- Produire projet panneaux solaires avec détails de supportage en terrasse - Pour info, l'ensemble du sous-sol est dédié aux bâtiments A et B ; SG à reprendre sur l'une des cages - Local onduleur et local fibre optique à créer dans local technique du bâtiment C au sous-sol - Désenfumage cage B en attente avis BC (cf schéma annexé au CR) - Gaines EDF A et C largeur 73 et B largeur 116	BL	04.07.13 P.EXE P.EXE PM P.M	En cours
5.12 REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS	OR CARRELAGE		
- Réservations pour chapes prises en compte : - Chape thermique à RDC : 14 cm (8+6) - Chapes étages : 6 cm		P.EXE	
5.13 SOLS SOUPLES	PARQUETEURS DE FRANCE		
•			
5.14 PEINTURE			
•			
5.15 ASCENSUEURS	THYSSENKRUPP		
• Produire les plans des gaines et fosses		27.06.13	Rappel
5.16 VRD	SLTM		
- Donner suite au BET SICRE concernant épaisseur complexe sur voirie (cf détail annexé au CR) Produire détail des massifs de candélabres situés sur la dalle étanchée		URGENT 27.06.13	Fait Rappel

Fait à Mont Saint-Aignan, le 1^{er} juillet 2013

B. LIOREL